

**KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)**

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Częściowe*/ Końcowe*”.

Rodzaj sprawozdania	Częściowe* / Końcowe*
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	25.05.2019 – 31.12.2019

Tytuł zadania publicznego	Park Pamięci Narodowej – etap II		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Fundacja Lux Veritatis		
Data zawarcia umowy	10.06.2019, Aneks nr 1 z dnia 28.10.2019 r.	Numer umowy, o ile został nadany	280/DOB/19

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)

Park Pamięci Narodowej stanowi rozwinięcie przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację Lux Veritatis w celu upamiętnienia odwagi Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.

Projekt realizowany jest w Toruniu, na terenie pozostającym w bezpośrednim sąsiedztwie Kaplicy Pamięci w Sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji).

Park składać się będzie z trzech stref.

Kluczowym elementem pierwszej strefy jest 100 prostopadłościanów rozlokowanych w alejach parkowych tak, by tworzyć kontur Polski. Monumenty te składają się z czterech szklanych płyt o grubości 10 mm podświetlonych z dołu światłem czerwonym, z góry białym, aby dodatkowo podkreślić narodowy charakter miejsca. Na każdej z czterech płyt prostopadłościanu znajdują się imiona i nazwiska Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Na górnym rancie szyby widnieje orzeł, na dolnym motto „GODNI SYNOWIE NASZEJ OJCZYZNY” (nawiązanie do tytułu książki „Godni synowie naszej Ojczyzny: świadectwa nadane na apel Radia Maryja”) lub „BY PAMIĘĆ O NICH TRWAŁA”. Wysokość monumentów wynosi 3 m, szerokość 0,8 m. Napisy na szklanych płytach wykonane są w technice ceramicznego wypalania w piecu. Na 100 postumentach widnieje 16.000 nazwisk Polaków ratujących Żydów.

W ramach realizacji niniejszego zadania:

- wyprodukowano betonowe fundamenty opisanych powyżej postumentów w ilości 100 szt.
- zakupiono moduły oświetlenia LED i inne elementy konieczne do montażu postumentów w ilości 100 kompletów
- zamontowano na terenie Parku postumenty w ilości 100 szt.
- wyprodukowano tablice z opisem misji Parku Pamięci Narodowej – 2 szt.

Drugą strefą Parku Pamięci Narodowej, poza masztem flagowym i typową małą architekturą, charakterystyczną dla tego typu przestrzeni, stanowi taras widokowy z podcieniami i towarzyszące mu po obu stronach schody zewnętrzne (przy jednym z nich umieszczona zostanie platforma przyschodowa dla osób z niepełnosprawnościami).

W ramach realizacji niniejszego zadania:

- opracowano projekt wykonawczy dla tarasu wraz ze schodami – 1 kompletna dokumentacja projektowa
 - zakupiono płyty granitowe na schody i taras, tj.: płyty granitowe o grubości 3 cm, format 60x60 cm, góra płomieniowana - w ilości 876 m², stopnie granitowe o grubości 15 cm, format 15x35 cm, góra i czoło płomieniowane - w ilości 1.210 mb, płyty granitowe o grubości 6 cm, format 60x60 cm, płomieniowane - w ilości 446 m².
 Projekt wykonawczy zakłada, że górna część tarasu służyć będzie prezentacji widokowej Parku Pamięci Narodowej i da możliwość wglądu w głąb Parku. Pod tarasem przewidziano powierzchnie na cele prezentacji multimedialnych i wystaw, zamykane kratami rolowanymi oraz w części o większej głębokości – przestrzeń przeznaczoną na organizację prelekcji, koncertów, pokazów i spotkań, w której można uzyskać do 100 miejsc siedzących. Przewiduje się, że w części multimedialno-wystawowej znajdą się stoły, kioski lub inne nowoczesne rozwiązania multimedialne, za pomocą których zwiedzającym udostępnione zostaną wyniki badań prowadzonych przez Fundację Lux Veritatis – zaprezentowane będą w ciekawy sposób sylwetki bohaterskich Polaków.
 Powierzchnia całkowita części nadziemnej tarasu to ca. 722 m², powierzchnia całkowita części multimedialnej podziemnej i części prelekcyjnej podziemnej wynoszą po ok. 177 m². Taras dysponować będzie także zapleczem technicznym o powierzchni ok. 29 m². Kubatura części podziemnej wynosi ok. 1.297 m³.
 W ramach zadania wykonano także prace brukarskie w I i II strefie Parku, tj. ułożono płyty granitowe w alejach parkowych oraz na schodach i tarasie.
 Trzecią strefę Parku Pamięci Narodowej stanowią będąc dwie tętnie solankowe.

W dalszej perspektywie czasowej bezpośrednim materialnym efektem realizacji zadania publicznego będzie miejsce pamięci narodowej - Park Pamięci Narodowej w Toruniu - silny ośrodek nowoczesnej edukacji historycznej, obywatelskiej i patriotycznej, stanowiący wsparcie dla szkół i placówek edukacyjnych z całej Polski w zakresie odkrywania prawdy historycznej dotyczącej Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.
 Realizacja zadania publicznego: Park Pamięci Narodowej przyczyni się do wzmocnienia tożsamości narodowej, krzewienia postaw patriotycznych.
 Działalność Parku Pamięci Narodowej wzmocni ofertę dla zwiedzających, którzy będą odwiedzać Kaplicę Pamięci w Sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu oraz Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.
 Park Pamięci Narodowej jako ważna atrakcja turystyczna przyczyni się do budowania dobrej pozycji marki POLSKA na świecie.
 Nowoczesna forma ekspozycji nazwisk 16.000 Polaków ratujących Żydów umożliwi znaczącą promocję wiedzy o historii Polski adresowaną szczególnie do młodych ludzi.
 Realizacja zadania publicznego spowoduje także długofalową zmianę wizerunku Polaków w przestrzeni międzynarodowej - w międzynarodowych badaniach dotyczących postrzegania Polaków w kontekście Holocaustu zamiast statusu ofiar II wojny światowej są oni często utożsamiani jako współsprawcy, czy wręcz autorzy ludobójstwa 6 milionów Żydów. Park Pamięci Narodowej będzie znaczącym świadectwem w procesie weryfikacji stereotypów.

Uroczyste otwarcie Parku Pamięci Narodowej planowane jest na 18 maja 2020 roku. Będą w nim mogły wziąć udział zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne. Wydarzenie będzie transmitowane przez ogólnopolską telewizję TRWAM. Szacujemy, że oglądalność wyniesie ok. 1,1 mln osób. Patronat medialny nad uroczystościami obejmie także Radio Maryja i gazeta „Nasz dziennik”.
 Przewidywane wcześniej na wrzesień 2019 roku otwarcie Parku Pamięci Narodowej nie doszło do skutku z kilku powodów. Po pierwsze ze względu na nieprzyznanie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup materiału roślinnego. Kolejny powód to powzięcie decyzji o rozpoczęciu budowy kolejnego etapu Parku, tzn. tętni solankowych. Ze względu na konieczność zorganizowania placu budowy tętni nie byłoby w planowanym pierwotnie terminie otwarcia Parku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla osób przybyłych na uroczystość. Dobrym rozwiązaniem jest zatem zaplanowanie otwarcia na maj 2020 roku – po pełnym zakończeniu prac – zarówno budowlanych, jak i na terenie zielonym.

Wstęp do Parku Pamięci Narodowej będzie nieodpłatny, a sam obiekt będzie ogólnodostępny dla zwiedzających z całego świata.

2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy¹⁾ należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Zgodnie z umową, w ramach realizacji zadania publicznego wykonano następujące działania:
 - opracowano projekt wykonawczy dla zadaszonego tarasu wraz ze schodami. Jego założenia opisano w części I ust. 1. sprawozdania. Dokumentacja została wykonana przez podmiot, który przygotował projekt budowlany Parku Pamięci Narodowej. W trakcie prac odbywały się robocze konsultacje zarówno z koordynatorem zadania, jak i z wyłonionym wykonawcą prac budowlanych. Projekt został wykonany terminowo i odebrany bez zastrzeżeń.
 - zakupiono płyty granitowe na schody i taras. Aby zachować spójność architektoniczną i zgodność z założeniami projektu budowlanego Parku Pamięci Narodowej, zakupiono materiał z tego samego źródła, z którego pochodzą płyty przeznaczone na aleje parkowe. Materiał brukarski jest dobrej jakości, płyty zostały przycięte do prawidłowych rozmiarów, dostawę zrealizowano w ustalonym terminie. Płyty zostały odebrane bez zastrzeżeń, dostarczona ilość była zgodna z zamówioną.
 - wykonano prace brukarskie polegające na ułożeniu zakupionych płyt granitowych w alejach parkowych, na schodach i tarasie. Prace przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem. Usługa została wykonana terminowo i bez zastrzeżeń. Nad przebiegiem prac czuwał koordynator zadania i inspektor nadzoru.
 - wyprodukowano 100 betonowych fundamentów postumentów oraz zakupiono moduły oświetlenia LED i inne elementy konieczne do montażu postumentów. Betonowe fundamenty zostały wykonane zgodnie z założeniami projektu budowlanego. Dostarczono je w uzgodnionym terminie. Moduły LED sprawdzono pod względem ilości i jakości. Pozostałe elementy potrzebne do montażu postumentów dostarczono terminowo i bez zastrzeżeń. Nad realizacją tego działania czuwał koordynator projektu, a odbiory techniczne dokonywane były przez inspektora nadzoru.
 - wyprodukowano 2 tablice z opisem misji Parku Pamięci Narodowej. Usługa została wykonana zgodnie z projektem, terminowo i prawidłowo. Tablice mają być zainstalowane przy wejściu do Parku Pamięci Narodowej.
 - dokonano montażu 100 postumentów upamiętniających Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej w głównej alei parkowej tworzącej kontur Polski. Ze względu na akt wandalizmu i kradzież kabli elektrycznych z terenu budowy (co zostało zgłoszone Policji i Zleceniodawcy), przedłużono termin wykonania usługi. Montażu dokonano prawidłowo – zgodnie z projektem, w terminie przewidzianym Anekssem nr 1 do Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego nr 280/DOB/19. Prace zostały odebrane bez zastrzeżeń przez inspektora nadzoru. Współpracę wykonawcy tego etapu z wykonawcami innych prac na terenie Parku Pamięci Narodowej na bieżąco nadzorował koordynator projektu.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

¹⁾ Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Rozliczenie wydatków za rok 2019			
Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty zgodnie z umową (w zł)	Faktycznie poniesione wydatki (w zł)
I.	Koszty realizacji działań		
I.3.1.	Opracowanie projektu wykonawczego dla zadaszego tarasu wraz ze schodami	55.000,00	55.000,00
I.3.2.	Zakup płyt granitowych na schody i taras	672.079,38	672.079,38
I.3.3.	Wykonanie prac brukarskich (układanie płyt granitowych w alejkach, na schodach i tarasie)	2.583.977,85	2.583.977,85
I.3.4.	Produkcja betonowych fundamentów postumentów, zakup modułów LED i innych elementów koniecznych do montażu postumentów	233.700,00	233.700,00
I.3.5	Montaż postumentów i produkcja tablic z opisem misji PPN	145.242,77	145.242,77
Suma kosztów realizacji zadania		3.690.000,00	3.690.000,00
II.	Koszty administracyjne		
II.1.	Obsługa finansowa	1.200,00	1.200,00
II.2.	Koordinacja	3.600,00	3.600,00
Suma kosztów administracyjnych		4.800,00	4.800,00
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania		3.694.800	3.694.800

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego			
Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:		3.000.000,00 zł
	1.1 Kwota dotacji	3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji		0,00 zł
	1.3 Inne przychody		0,00 zł
2	Inne środki finansowe ogółem²⁾: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	690.000,00 zł	690.000,00 zł
	2.1 Środki finansowe własne	690.000,00 zł	690.000,00 zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego	0,00 zł	0,00 zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych ²⁾ , ³⁾ Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe)	0,00 zł	0,00 zł
	2.4 Pozostałe ²⁾	0,00 zł	0,00 zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	7.704.800,00 zł	7.704.800,00 zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	4.800,00 zł	4.800,00 zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ⁴⁾ , ⁵⁾ nieruchomość gruntowa	7.700.000,00 zł	7.700.000,00 zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego⁶⁾	35,74 %	35,74 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji⁷⁾	23 %	23 %
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji⁸⁾	256,83 %	256,83 %

²⁾ Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

³⁾ Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych.

⁴⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

⁵⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

⁶⁾ Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

⁷⁾ Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

⁸⁾ Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

Nie uzyskano przychodów z realizacji zadania.

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

Nie pobrano świadczeń pieniężnych w związku z realizacją zadania.

Część III. Dodatkowe informacje

brak

Oświadczam(y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
- 2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Król

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Król

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców. W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.⁹⁾

Data 05.03.2020 r.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

⁹⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.